

Stadiul obiectivelor de investiții de pe raza UAT TULCEA, județul Tulcea

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Unitate Administrativ Teritorială	Denumirea obiectului de investiții	Program/ Subprogram	Amplasament	Valoarea proiectului inclus la finanțare [lei]	Perioada de implementare [luni]	Stadiul obiectivului de investiții	Valoarea cheltuielilor efectuate până în prezent	Realizat (%)
1	MUNICIPIUL TULCEA	Consolidare și reabilitare energetică Bloc M1, Strada Isacței, Municipiul Tulcea, Județul Tulcea	PNCCRS/1A	Str. Isacței, Tulcea	9.595.799,97	24	În curs de depunere a documentației în vederea obținerii Contractului de finanțare	0,00	0,00
		Consolidare și reabilitare energetică Bloc A4, Strada Babadag, Nr. 6, Municipiul Tulcea, Județul Tulcea	PNCCRS/1A	Str. Babadag, nr. 6, Tulcea	5.108.578,07	24	A fost recepționat Proiectul Tehnic/În etapa de obținere a Autorizației de Construire	0,00	0,00
		Consolidare și reabilitare energetică Bloc D, Strada Unirii, Nr. 4, Municipiul Tulcea, Județul Tulcea	PNCCRS/1A	Str. Unirii, nr. 4, Tulcea	5.005.491,13	24	A fost recepționat Proiectul Tehnic/În etapa de obținere a Autorizației de Construire	0,00	0,00
		Consolidarea și reabilitarea energetică Bloc 1A, Strada Portului, Nr. 34 - Asociația de Proprietari Gospodarul din Municipiul Tulcea	PNCCRS/1A	Str. Portului, nr. 34, Tulcea	17.341.434,98	24	Prestare servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic	0,00	0,00
		Consolidarea și reabilitarea energetică Bloc 1B, Strada Portului, Nr. 32 - Asociația de Proprietari Nr. 1 din Municipiul Tulcea	PNCCRS/1A	Str. Portului, nr. 32, Tulcea	17.341.434,98	24	Prestare servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic	0,00	0,00
		Consolidarea și reabilitarea energetică Bloc 1C, Strada Portului, Nr. 30 - Asociația de Proprietari Nr. 2 din Municipiul Tulcea	PNCCRS/1A	Str. Portului, nr. 30, Tulcea	17.341.434,98	24	Prestare servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic	0,00	0,00
		Consolidare și reabilitare energetică Bloc Belvedere, Strada Frumoasă, Nr. 1, Municipiul Tulcea, Județ Tulcea	PNCCRS/1A	Str. Frumoasă, nr. 1, Tulcea	10.619.645,67	24	A fost recepționat Proiectul Tehnic/În etapa de obținere a Autorizației de Construire	0,00	0,00
		Consolidarea și reabilitare energetică Bloc B1, Strada Unirii, Municipiul Tulcea, Județ Tulcea	PNCCRS/1A	Str. Unirii, Tulcea	6.341.281,15	24	Aprobat spre finanțare/ În procedura de achiziție publică pentru servicii de proiectare tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului	0,00	0,00
		Consolidare și reabilitare energetică Bloc 5, Strada Babadag, Nr. 11, Municipiul Tulcea, Județ Tulcea	PNCCRS/1A	Str. Babadag, nr. 11, Tulcea	4.112.536,51	24	Aprobat spre finanțare/ În procedura de achiziție publică pentru servicii de proiectare tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului	0,00	0,00
		Consolidare și reabilitare energetică Bloc A5, Strada Babadag, Nr. 3, Municipiul Tulcea, Județ Tulcea	PNCCRS/1A	Str. Babadag, nr. 3, Tulcea	7.997.801,94	24	Aprobat spre finanțare/ În procedura de achiziție publică pentru servicii de proiectare tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului	0,00	0,00
		Consolidare și reabilitare energetică Bloc B2, Strada Unirii, Municipiul Tulcea, Județ Tulcea	PNCCRS/1A	Str. Unirii, Tulcea	6.660.237,76	24	În evaluare	0,00	0,00
		Reabilitare și modernizare Colegiul Dobrogean "Spiru Haret" Tulcea	PNCCRS/1B	Str. 14 Noiembrie nr. 24 Tulcea	20.276.995,12	28	În etapa de obținere a avizului Ministerului Culturii și ISU (faza PT)	0,00	0,00
		Consolidarea și reabilitarea Colegiului Economic Delta Dunării - Corp B, Municipiul Tulcea, Județ Tulcea	PNCCRS/1B	Str. Viitorului nr. 32 Tulcea	12.252.250,78	26	Prestare servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic	0,00	0,00
		Consolidarea și reabilitarea Colegiului Economic Delta Dunării - Corp F, Municipiul Tulcea, Județ Tulcea	PNCCRS/1B	Str. Viitorului nr. 32 Tulcea	11.747.288,57	26	Prestare servicii de verificare tehnică a proiectului tehnic	0,00	0,00
		Consolidare și reabilitare energetică clădire Liceul de Arte George Georgescu, Municipiul Tulcea	PNCCRS/1B	Str. St. Gavrilov Corneliu, nr. 166, Municipiul Tulcea	16.210.150,25	26	Aprobat spre finanțare	0,00	0,00
		Consolidarea și reabilitarea Colegiului Economic Delta Dunării - Corp A, Municipiul Tulcea, Județ Tulcea	PNCCRS/1B	Str. Viitorului nr. 32 Tulcea	34.274.585,00	26	Aprobat spre finanțare	0,00	0,00
Consolidarea și reabilitarea Colegiului Economic Delta Dunării - Corp D, Municipiul Tulcea, Județ Tulcea	PNCCRS/1B	Str. Viitorului nr. 32 Tulcea	18.372.885,00	26	În evaluare	0,00	0,00		

		Unitate Administrativ Teritorială	Denumirea obiectului de investiții	Program/ Subprogram	Amplasament	Valoarea proiectului inclus la finanțare [lei]	Perioada de implementare [luni]	Stadiul obiectivului de investiții	Valoarea cheltuielilor efectuate până în prezent	Realizat (%)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Consolidare, modernizare și reabilitare Școala Profesională Danubius - Corp C1, Str. Avram Iancu, Nr. 61A, Municipiul Tulcea	PNCCRS/1B	Str. Avram Iancu, Nr. 61A, Municipiul Tulcea, Județ Tulcea	21.819.245,00	26	Aprobat spre finanțare	0,00	0,00
			Consolidare, modernizare și reabilitare Școala Profesională Danubius - Corp C2, Str. Avram Iancu, Nr. 61A, Municipiul Tulcea	PNCCRS/1B	Str. Avram Iancu, Nr. 61A, Municipiul Tulcea, Județ Tulcea	1.217.965,00	26	În evaluare	0,00	0,00
			Consolidare, modernizare și reabilitare Liceul Tehnologic Brad Segal - Corp C2, Str. Babadag, Nr. 146, Municipiul Tulcea, Județ Tulcea	PNCCRS/1B	Str. Babadag, Nr. 146, Municipiul Tulcea, Județ Tulcea	11.699.660,53	26	Aprobat spre finanțare	0,00	0,00
			Consolidare, modernizare și reabilitare Liceul Tehnologic Brad Segal - Corp C1, Str. Babadag, Nr. 146, Municipiul Tulcea, Județ Tulcea	PNCCRS/1B	Str. Babadag, Nr. 146, Municipiul Tulcea, Județ Tulcea	12.639.704,00	26	Aprobat spre finanțare	0,00	0,00
			Consolidarea și reabilitarea imobilului din Str. 14 Noiembrie, nr. 26, Municipiul Tulcea	PNCCRS/1B	Str. 14 Noiembrie, nr. 26, Municipiul Tulcea, Județ Tulcea	4.849.101,25	26	În evaluare	0,00	0,00
			Consolidarea și reabilitarea imobilului din Str. 14 Noiembrie, nr. 24A, Municipiul Tulcea	PNCCRS/1B	Str. 14 Noiembrie, nr. 24A, Municipiul Tulcea, Județ Tulcea	4.105.500,00	26	În evaluare	0,00	0,00
			Consolidarea și reabilitarea imobilului din Str. 14 Noiembrie, nr. 14, Municipiul Tulcea	PNCCRS/1B	Str. 14 Noiembrie, nr. 14, Municipiul Tulcea, Județ Tulcea	6.321.875,00	26	Aprobat spre finanțare	0,00	0,00
			Consolidarea și reabilitarea Colegiului Economic Delta Dunării - Corp C, Municipiul Tulcea, Județul Tulcea	PNSS	Str. Viitorului nr. 32 Tulcea	16.906.844,31	26	Revizia Proiectului Tehnic	0,00	0,00
			Reabilitare energetică Bloc I2 - Asociația de Proprietari nr. 6	PNRR/C5/A1	Str. Isacței, nr. 7, Tulcea	6.199.792,91	24	Derularea procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de execuție lucrări	273.565,94	4,41
			Reabilitare energetică bloc P1 și bloc I1 - Asociația de proprietari nr. 6	PNRR/C5/A1	Str. Păcii, nr. 2, Tulcea (Bloc P1)/Str. Isacței, nr. 3, Tulcea (Bloc I1)	16.459.024,80	24	A fost emis ordinul de incepere lucrari cu data de 29.03.2024	542.840,60	3,30
			Reabilitarea energetică bloc C, Strada Babadag, Nr. 4 - Asociația de proprietari nr. 6	PNRR/C5/A1	Str. Babadag, nr. 4, Tulcea	8.478.624,41	24	A fost emis ordinul de incepere lucrari cu data de 08.05.2024	90.737,50	1,07
			Reabilitare imobil, Strada Păcii, Nr. 83, Municipiul Tulcea (clădirea Tribunal)	PNRR/C5/B1	Str. Păcii, nr. 83, Tulcea	7.270.990,34	28	În etapa de derulare a procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de achiziție lucrări	0,00	0,00
			Reabilitare imobil Strada 14 Noiembrie, nr. 3, Municipiul Tulcea (clădirea Deltacons)	PNRR/C5/B1	Str. 14 Noiembrie, nr. 3, Tulcea	4.014.261,99	28	Revizia Proiectului Tehnic	261.800,00	6,52

**p. PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA,
George SINGHI, Viceprimar**