

## Sinteză a situației privind extinderea acoperirii cu semnal de telefonie mobilă în zona Deltei Dunării-brațul Chilia

### Stadiul actual al instalării de site-uri noi/reconfigurări rețea

#### Orange:

- **Pătlăgeanca** – site nou, operațional din data de 7 februarie 2024, pe infrastructura Orange Romania Communications – *finalizat*.
- **Pardina** - site nou, operațional din data de 1 aprilie 2024, pe infrastructura Vodafone – *finalizat*.
- **Partizani** - site nou, operațional începând cu 29 februarie 2024, pe infrastructura Orange Romania Communications (pe brațul Sulina) - *finalizat*.
- **Gorgova** - site nou, operațional începând cu 15 martie 2024, pe infrastructura Orange Romania Communications (pe brațul Sulina) - *finalizat*.
- **Tatanir, Ceatalchioi** – documentație tehnică trimisă către Poliția de Frontieră, colocare cu Vodafone - *în lucru*.
- **Chilia** - site suplimentar nou, initial planificat operațional începând cu luna mai 2024, pe infrastructura Orange Romania Communications. Din cauza încărcării prea mari a pilonului, se renunță.

#### Vodafone:

- **Periprava** - site nou, instalat pe infrastructura Orange Romania Communications - *finalizat*.
- **Pătlăgeanca** – operațional pe infrastructura Orange Romania - *finalizat*.
- **Maliuc** – operațional - *finalizat*.
- **Ceatalchioi (Salceni, Plauru)** - site nou, există acord de principiu din partea RCS&RDS, pe infrastructura RCS&RDS ce urmează a fi realizată - *în lucru*.
- **Tatanir, Ceatalchioi** – documentație tehnică trimisă către Poliția de Frontieră, colocare cu Orange - *în lucru*.

### **Telekom Romania:**

- **Bestepe** - site nou, pe infrastructură Orange pentru care există acord de principiu, condiționat de expertiză tehnică și consolidare - *în lucru*.
- **Ceatalchioi** – operațional pe infrastructura RCS&RDS - finalizat.
- **Pardina** - operațional pe infrastructura RCS&RDS - finalizat.

### **RCS&RDS:**

- **Chilia Veche** – a fost reconfigurat sistemul de antene, pe infrastructura Orange Romania Communications – *finalizat*.
- **Ceatalchioi** – instalat - *finalizat*.
- **Pardina** – instalat - *finalizat*.
- **C.A. Rosetti** - autoritatea locală nu a adoptat până la acest moment hotărârea de consiliu local pentru stabilirea condițiilor de acces, neputând fi desfășurate astfel acțiunile necesare pentru obținerea autorizației de construire. - *în lucru*.  
Pe toate site-urile RCS&RDS se poate asigura și altor operatori interesați o suprafață utilă expusă la vânt de 3.6 mp la nivelul de 23 m.

<b>Locație</b>	<b>Orange</b>	<b>Vodafone</b>	<b>Telekom</b>	<b>RCS&amp;RDS</b>	<b>Observații</b>
<b>Pătlăgeanca</b>	Operațional	Operațional	Operațional	-	
<b>Pardina</b>	Operațional	Operațional	Operațional (colocare RDS)	Operațional	RCS poate asigura și altor operatori interesați o suprafață utilă expusa la vânt de 3.6 mp la nivelul de 23 m
<b>Ceatalchioi</b>	Solicitare trimisă către IGPF (share cu Vodafone)	Expertiză tehnică pozitivă	Operațional (colocare RDS)	Operațional	RCS poate asigura și altor operatori interesați o suprafață utilă expusa la vânt de 3.6 mp la nivelul de 23 m
<b>Chilia Veche</b>	Operațional	Operațional	Operațional	Operațional	
<b>Partizani</b>	Operațional	-	-	-	
<b>Gorgova</b>	Operațional	-	Site in Maliuc	-	
<b>Periprava</b>	Operațional	Operațional	Operațional	Operațional	
<b>Tatanir</b>	Planificat share cu Vodafone pe infrastructura IGPF	Planificat share cu Orange pe infrastructura IGPF	-	-	
<b>C.A. Rosetti</b>	Operațional	Operațional	Operațional	Urmează înaintarea actelor pentru dezmembrare.	RCS poate asigura și altor operatori interesați o suprafață utilă expusa la vânt de 3.6 mp la nivelul de 23 m
<b>Maliuc</b>	Operațional	Operațional (colocare Orange)	Operațional	Operațional	
<b>Chilia</b>	1. Suplimetar, era planificat initial inca un site, incepand cu luna mai, pe infrastructura Orange Romania Communications. S-a renuntat din cauza incarcarii prea mari a pilonului. Se renunta. 2. Operațional	Operațional	Operațional	Operațional	În Chilia Veche, toți operatorii aveau instalate site-uri.

